

# 月間工程表

2024年 10月	<b>工事件名： 河川激甚災害対策特別緊急工事(護岸工その2)</b> <b>受注者： 清水・幸和特定建設工事共同企業体</b>	No.
	作成日： 2024年9月27日	38

今月の重点目標: 急な降雨による事故の防止	工期 2021年7月14日 2024年12月24日
-----------------------	---------------------------------

	2024年																														記事														
	9月					10月																				11月																			
	23	24	25	26	27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日				
No.580~586	打設 鋼矢板引抜32枚 鋼矢板運搬 基礎面修正・型枠 枠①1m 生コン①1m 枠②1m 生コン②1m 枠③2m 生コン③2m 枠④2m 生コン④2m 枠⑤3m 生コン⑤3m 枠⑥3m 生コン⑥3m 枠⑦4m 生コン⑦4m 枠⑧4m 生コン⑧4m																																												
落合公園	掘削・床付け 均し 養生 掘付 埋戻し																																												
No.587~602	⑤隔壁・護岸BL(大型) CON ⑥隔壁・護岸BL(大型) CON 日進橋																																												
日進橋	基礎面修正 基礎型枠 CON ①隔壁 隔壁CON ①~③護岸BL(M1) ②隔壁 隔壁CON ④~⑥護岸BL(M1)																																												
No.603~621	⑤隔壁・護岸BL(大型) CON ⑥隔壁・護岸BL(大型) CON 地先境界ブロック 床付け~芝張り 砕石敷・転圧 床付け~芝張り 床付け~芝張り																																												
No.621~630	⑤護岸BL(大型) 80m2 ⑥護岸BL(大型) 80m2 川表側L型擁壁 埋戻し層目 鋼矢板打設ヤード整備 鉄板移動・矢板移動・布張り 鋼矢板打設 布張り 掘削・大型土壌設置 旧樋門撤去																																												
明光橋	明光橋 親杭打設 鋼矢板引抜 運搬																																												
No.630~663	基礎面修正 ①護岸BL(M1) 1 ②護岸BL(M1) 1 ③護岸BL(M1) 1 打設 ④護岸BL(M1) 1 ⑤護岸BL(M1) 1 ⑥護岸BL(M1) 1 ⑦護岸BL(M1) 1 ⑧護岸BL(M1) 1 打設 清掃 ⑨護岸BL(M1) 1 ⑩護岸BL(M1) 1 ⑪護岸BL(M1) 1 ⑫護岸BL(M1) 1 下流側平ブロック張																																												
八千代橋	⑥護岸BL(M1)60m ⑦護岸BL(M1)60m 仮設鋼矢板引抜79枚 運搬 ⑧護岸BL(M1)60m ブロック清掃 ⑨護岸BL(M1)60m ⑩護岸BL(M1)60m ⑪護岸BL(M1)60m ⑫護岸BL(M1)60m																																												
No.664~673	樋門	基礎面修正 均し ①隔壁 隔壁CON ①~③護岸BL(M1) ②隔壁 隔壁CON ④~⑥護岸BL(M1)																																											
明治橋	明治橋 明治橋下部工(他業者)																																												
No.673~682	管理用坂路整備 打設 笠コン設置 埋戻し																																												

行事予定	交通ルール再周知の日	ノー残業デー	社会貢献活動、安全協議会	交通ルール再周知の日	安全大会	ノー残業デー	社会貢献活動、安全協議会	交通ルール再周知の日	ノー残業デー	社会貢献活動、安全協議会	交通ルール再周知の日	ノー残業デー	社会貢献活動、安全協議会	交通ルール再周知の日	ノー残業デー	社会貢献活動、安全協議会	交通ルール再周知の日	ノー残業デー	社会貢献活動、安全協議会	交通ルール再周知の日	安全協議会、安全大会
玉掛けワイヤー点検色	白		緑		黄		赤		白		緑										
予想される災害	揚重作業時吊荷と作業員が接触する		セメント、コンクリートが飛散し目に入る		鉄板走路上で滑って転倒する		高所からの転落		重機と工事車両の接触		近接構造物、インフラ設備との接触による破損										
予想される災害への防止対策	吊荷周りの人払いを行う		保護メガネ着用の徹底		足元の確認		親綱先行設置 安全帯使用徹底		合図者の確実な配置 工事車両は合図者の合図に遵守する		作業前の現地確認、インフラマップ確認徹底										